

### 绩效目标自评表

| （2020年度）   |   |                  |                     |  |                  |        |     |                |
|--|---|------------------|---------------------|--|------------------|--------|-----|----------------|
| 项目名称   | 2020年博湖县查干诺尔乡肉鸽养殖项目   |                  |                     | 项目负责人及电话                                     | 肖锦斌(18096879616) |        |     |                |
| 主管部门   | 博湖县农业农村局  |                  |                     | 实施单位   | 博湖县查干诺尔乡人民政府     |        |     |                |
| 资金情况<br>(142.9万元)  |   | 全年预算数(A)         | 全年执行数(B)            | 分值   | 执行率(B/A)         | 得分     |     |                |
|  | 年度资金总额:   | 137.90           | 137.90              | 10   | 100%             | 10     |     |                |
|  | 其中:本年财政拨款   | 137.90           | 137.90              | -  | 100%             | -      |     |                |
|  | 其他资金  |                  |                     | -  |                  | -      |     |                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |                  |                     | 年度总体目标完成情况综述                                 |                  |        |     |                |
|  | 新建肉鸽养殖基地,建设厂房800平米,小计96万元;购买鸽笼10万元,孵化室及附属设施4万元;排污发酵池25平米。提供扶贫岗位1-2个,为有养殖意愿的贫困户提供技术指导。项目实施后可以带动贫困户发展肉鸽养殖,提高贫困户收入,改变贫困户生活质量。产权归查干诺尔村集体所有,由查干诺尔村村委会进行项目监管。第一年拿出总投资的8%用于贫困户分红,后期每年拿出总投资8% |                  |                     | 已完成肉鸽养殖基地建设:建设厂房800平米、购买鸽笼、建成孵化室及附属设施、排污发酵池。 |                  |        |     |                |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                | 分值   | 年度指标值            | 全年实际值  | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标<br>(60分)   | 数量指标             | 新建肉鸽厂房面积(平方米)       | 5  | =800.00          | 800.00 | 5   | 已完成            |
|  |   |                  | 新建孵化室面积(平方米)        | 5  | =50.00           | 50.00  | 5   | 已完成            |
|  |   |                  | 新建排污发酵池面积(平方米)      | 5  | =25.00           | 25.00  | 5   | 已完成            |
|  |   | 质量指标             | 新建肉鸽基地工程验收合格率(%)    | 5  | =100%            | 100%   | 5   | 已完成            |
|  |   |                  | 新建肉鸽基地工程完工率(%)      | 5  | =100%            | 100%   | 5   | 已完成            |
|  |   | 时效指标             | 新建肉鸽基地工程完成时间(月)     | 5  | =9               | 9      | 5   | 已完成            |
|  |   | 成本指标             | 新建肉鸽厂房成本(万元)        | 5  | =96.00           | 96.00  | 5   | 已完成            |
|  |   |                  | 新购肉鸽笼成本(万元)         | 5  | =10.00           | 10.00  | 5   | 已完成            |
|  |   |                  | 排污发酵池及附属设施成本(万元)    | 5  | =27.90           | 27.90  | 5   | 已完成            |
|  |   |                  | 新建孵化室成本(万元)         | 5  | =4.00            | 4.00   | 5   | 已完成            |
|  | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标           | 带动增加贫困人口全年总收入(万元)   | 8  | ≥11.00           | 11.40  | 8   | 已完成            |
|  |   | 社会效益指标           | 特色产业带动增加贫困人口就业人数(人) | 8  | ≥2               | 2      | 8   | 已完成            |
|  |   |                  | 受益建档立卡贫困人口数(人)      | 7  | ≥150             | 181    | 7   | 已完成            |
|  |   | 可持续影响指标          | 新建肉鸽基地工程使用年限(年)     | 7  | ≥15              | 15     | 7   | 已完成            |
| 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标   | 受益建档立卡贫困人口满意度(%) | 10                  | ≥96.0%                                       | 100%             | 10     | 已完成 |                |
| 总分   |   |                  |                     | 100  |                  | 100    |     |                |
| 注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。<br>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。<br>3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |   |                  |                     |  |                  |        |     |                |