

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博湖县博斯腾湖乡、才坎诺尔乡人行道建设项目			项目负责人及电话		冯新建：19915135777 陈新君：13565020235		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县博斯腾湖乡、才坎诺尔乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300.00		300.00		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	300.00		300.00		10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为博湖县博斯腾湖乡、才坎诺尔乡农村村庄人行道砼面铺砖15000m²，单价200元/m²，含路沿石等其它附属设施，通过项目实施，保障了450户贫困群众的出行安全，提高贫困群众生活质量，提高农业增效。				已完成博湖县博斯腾湖乡、才坎诺尔乡人行道建设项目，博斯腾湖乡和才坎诺尔乡新建人行道共计15000 m2建设，为改善贫困群众出行条件，保障贫困群众出行安全，改善各种生产要素流动条件，促进农业增效、农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村村庄人行道铺砖面积（平方米）	10	=15000.00	15000.00	10	已完成	
			农村村庄人行道铺砖涉及乡镇个数（个）	10	=2	2	10	已完成	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	10	=100%	100%	10	已完成	
		时效指标	农村村庄人行道项目完成时限（月）	10	=9	9	10	已完成	
			项目（工程）完成及时率（%）	5	=100%	100%	5	已完成	
		成本指标	农村村庄人行道铺砖单位成本（元/平方米）	5	=200.00	200.00	5	已完成	
	效益指标	社会效益指标	农村村庄人行道硬化路率（%）	8	≥95.0%	95.5%	8	已完成	
			受益建档立卡贫困人口数（人）	7	=450	450	7	已完成	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	8	=15	15	8	已完成	
			新建公路列养率（%）	7	≥85.0%	85.0%	7	已完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	10	≥98.0%	98.5%	10	已完成	
总分				100			100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标总分100分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。