

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		2020年博湖县乌兰再格森乡人行道建设项目			项目负责人及电话		赵 霞 (15309961929)		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县乌兰再格森乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	300.00		300.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	300.00		300.00		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为乌兰乡三个村农村村庄人行道砼面铺砖 15000m ² , 单价200元/m ² , 含路沿石等其它附属设施, 通过项目实施, 保障了230户贫困群众的出行安全, 提高贫困群众生活质量, 促进农业增效。				已完成人行道建项目, 通过项目实施, 保障了贫困群众的出行安全, 提高贫困群众生活质量, 促进农业增效。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	农村村庄人行道铺砖面积 (平方米)	10	=15000.00	15000.00	10	已完成	
			农村村庄人行道铺砖涉及村个数 (个)	5	=3	3	5	已完成	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	10	=100%	100%	10	已完成	
		时效指标	农村村庄人行道项目完成时限 (月)	10	=9	9	10	已完成	
			项目 (工程) 完成及时率 (%)	5	=100%	100%	5	已完成	
		成本指标	农村村庄人行道铺砖单位成本 (元/平方米)	10	=200.00	200.00	10	已完成	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数 (户)	5	=230	230	5	已完成	
			农村村庄人行道硬化路率 (%)	5	≥95.0%	95.0%	5	已完成	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限 (年)	10	≥15	15	10	已完成	
			新建公路列养率 (%)	10	≥85.0%	85.0%	10	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益贫困人口满意度 (%)	10	≥98.0%	98.5%	10	已完成	
总分				100			100		

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。