

### 绩效目标自评表（油桃种植）

(2020年度)									
项目名称		2020年博湖县才坎诺尔乡油桃种植项目			项目负责人及电话		陈新君 13565020235		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县才坎诺尔乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	205.51		205.51		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	205.51		205.51		10	100%	10	
	其他资金	0		0		-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	依托1200亩桃园，完善基础设施建设，用于建设400平米管理用房，费用60万元；拉建围栏4500米，费用86.36万元；建设滴管设施及铺设防草布，费用60万元。产权归拉罕诺尔村委会，由博湖县桃溪种植专业合作社运营，运营模式为企业+基地+农户，农户担任基地产业化工人，该基地用工优先于贫困户，企业每年按资产的8%给				建设400平米管理用房，1200亩桃园拉建围栏4500米，建设滴管设施及铺设防草布。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标		贫困村新增特色产业数量(个)	4	=1	1	4	已完成
				贫困村农民专业合作社数量(个)	4	=1	1	4	已完成
				管理桃园面积(亩)	4	=1200.00	1200.00	4	已完成
				新建桃园管理用房面积(平方米)	4	=400.00	400.00	4	已完成
				新建桃园管理围栏及附属设施长度(米)	4	=4500.00	4500.00	4	已完成
		质量指标		新建桃园管理用房、围栏等工程验收合格率(%)	5	=100%	100.00%	5	已完成
				新建桃园管理用房、围栏等工程完工率	4	=100%	100.00%	4	已完成
		时效指标		新建桃园管理用房、围栏等工程开工时间(月)	4	2020年4月	2020年4月	4	已完成
				新建桃园管理用房、围栏等工程完工时间	4	2020年8月底	2020年8月	4	已完成
		成本指标		新建桃园管理用房成本(万元)	4	=60.00	60.00	4	已完成
			新建桃园管理围栏及附属设施成本(万元)	5	=85.51	85.51	5	已完成	
			新建滴灌设施相关成本(万元)	4	=60.00	60.00	4	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		带动增加贫困人口全年总收入(万元)	7	=16.00	16.00	7	已完成
		社会效益指标		特色产业带动增加贫困人口就业人数(人)	8	=30	30	8	已完成
			受益建档立卡贫困人口数(人)	8	=450	450	8	已完成	
可持续影响指标			新建桃园管理用房、围栏等使用年限	7	=10	10	7	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益建档立卡贫困户满意度(%)	10	≥96.0%	96.5%	10	已完成	
总分				100			100		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									