

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县本布图镇再格森诺尔村大棚建设		项目负责人及电话	恰格德尔(13369070099)			
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位	博湖县本布图镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		104.20	104.20	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		104.20	104.20	-	100%	-	
	其他资金		0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建钢架结构育苗、蔬菜种植大棚3座(长100米,宽18米,高4米,采用钢架结构)(包括内部喷灌系统、大棚周边生产和环境建设),总占地面积9.1亩,每座35万,总投资105万,产权归村委会,增加贫困户就业人数,集体经济收入			已完成新建3座钢架结构育苗、蔬菜种植大棚的建设工作,占地面积达9.10亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	新建育苗、蔬菜种植大棚数(座)	8	=3座	=3座	8	已完成
			新建育苗、蔬菜种植大棚占地面积(亩)	8	=9.10亩	=9.10亩	8	已完成
		质量指标	新建育苗、蔬菜种植大棚项目验收合格率(%)	8	>=98.0%	=98.5%	8	已完成
			新建育苗、蔬菜种植大棚项目完工率(%)	8	=100%	=100%	8	已完成
		时效指标	新建育苗、蔬菜种植大棚开工时间	5	2019年5月	2019年5月	5	已完成
			新建育苗、蔬菜种植大棚完工时间	5	2019年10月	2019年10月	5	已完成
		成本指标	每座新建育苗、蔬菜种植大棚造价(万元)	8	=34.73万元	=34.73万元	7	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	8	≥8.50万元	=8.50万元	8	已完成
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	8	≥60人	=60人	8	已完成
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	8	≥60人	=60人	8	已完成
		可持续影响指标	新建育苗、蔬菜种植大棚使用年限(年)	6	≥10年	=10年	6	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=98.5%	10	已完成
总分				100		99		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。