

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		草原防火站建设项目						
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	67.75	67.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	67.75	67.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责检查、监督实施《草原法》及其《实施办法》等草原法律、法规的具体工作，查处违反草原法律、法规的行为。负责全县草业发展、草原资源保护管理和建设规划并组织实施，负责监督指导本行政区域内草原行政监理、草原防火、蝗虫鼠害测报及防治工作。建成草原防火站1座。				依据《草原法》及其《实施办法》等草原法律、法规，完成了对全县草业发展、草原资源保护管理，本行政区域内草原行政监理、草原防火、蝗虫鼠害测报及防治工作，已完成草原防火站建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成建设草原防火站数(个)	1	1	20	20	无
		质量指标	建设草原防火站工程完工率(%)	100%	100%	10	10	无
			完成草原防火站工程验收率(%)	100%	100%	10	10	无
			时效指标	草原防火站工程完工时间	2019年8月30日前	2019年8月30日	10	10
		效益指标	成本指标	草原防火站建设总成本（万元）	67.75	67.75	5	5
	社会效益指标		降低火灾事故发生	显著降低	100%	5	5	无
	生态效益指标		改善草原生态环境，草原覆盖率(%)	≥80.0%	80.0%	10	5	草场分散，距离较远，草原防火站数量不足。继续争取项目资金再建
	可持续影响指标		草原防火站可持续使用率(%)	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	95.0%	95.0%	10	10	无
	总分					100	95	