

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		博湖县乡村振兴项目（一期）							
主管部门		博湖县农业农村局			实施单	博湖县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执	得分	
		年度资	0	3048.7	3045.7	10	##	10	
		其中：	0	48.7	45.7	—	##	—	
						—		—	
		其他	0	3000	3000	—	##	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步改善农村人居环境，国务院提出要按照全面建成小康社会，和建设社会主义新农村的总要求。为改善博湖县农村人居环境，拟建道路工程4263.745米（沥青路面宽度为4m，路肩宽度0.25m×两侧），交通设施：安装太阳能路灯208个，安装单柱式标志牌3套。新建排水管网4517米（其中管径De315mm长度477m、管径De250mm长度4040m）；混凝土检查井131座，污水处理设施(日处理量30m3/天)1座。庭院整治565户，新建围墙6696m，新建水渠12972m，游步道彩砖硬化9053.3m²，外立面粉刷131391.76m²，新建公厕3座，套公共绿化洒水车2辆，水渠整治1项，停车场硬化7472m²，游园广场硬化207m²，新建旅游驿站2处，国有土地储备3247.5m²。				已完成道路工程4263.745米（沥青路面宽度为4m，路肩宽度0.25m×两侧），交通设施：安装太阳能路灯208个，安装单柱式标志牌3套。新建排水管网4517米（其中管径De315mm长度477m、管径De250mm长度4040m）；混凝土检查井131座，污水处理设施(日处理量30m3/天)1座。庭院整治565户，新建围墙6696m，新建水渠12972m，游步道彩砖硬化9053.3m²，外立面粉刷131391.76m²，新建公厕3座，购买公共绿化洒水车2辆，水渠整治1项，停车场硬化7472m²，游园广场硬化207m²，新建旅游驿站2处，国有土地储备3247.5m²。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
			道路改造工程（米）		4263.75	4263.75	2	2	无
			太阳能路灯（个）		208	208	2	2	无
			排水管网（米）		4517	4517	2	2	无
			混凝土检查井（座）		131	131	2	2	无
			庭院整治（户）		565	565	2	2	无

绩效指标	产出指标	数量指标	新建围墙（米）	6696	6696	2	2	无
			新建水渠（米）	12972	12972	2	2	无
			游步道彩砖硬化（平方米）	9053.3	9053.3	2	2	无
			外立面粉刷（平方米）	131391.76	131391.76	2	2	无
			公共绿化洒水车（辆）	2	2	2	2	无
			停车场硬化（平方米）	7472	7472	3	3	无
			国有土地储备（平方米）	3247.5	3247.5	3	3	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	≥98.0%	98.0%	3	3	无
			设施正常使用率(%)	≥95.0%	95.0%	3	3	无
		时效指标	当年开工率（%）	100%	100%	3	3	无
			当年完成率（%）	100%	95.0%	3	3	无
		成本指标	公共绿化洒水车成本（元/辆）	180000	180000.00	3	3	无
			游步道彩砖硬化（元/平方米）	149.59	149.59	3	3	无
			太阳能路灯成本（元/套）	3904.78	3904.78	3	3	无
			外立面粉刷成本（元/平方米）	32.12	32.12	3	3	无
		效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有所改善	100%	10	10
	生态效益指标		有效提高环境污染问题	有效提高	70.0%	10	7	整改
	可持续影响指标		设施使用年限（年）	≥15	15	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95.0%	96.0%	10	9	,政策宣传未到
	总分						100	96