

(2019年度)

项目名称		农牧交错带已垦草原治理						
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	251	239.51	10	95.40%	9
		其中：当年财政拨款	0	251	239.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕农业供给侧结构性改革主线，建立健全牧林完成农牧交错带已垦草原治理试点项目建设工程，支付工程款、种草机械费、招标代理费、围栏建设、监理费等。				紧紧围绕农业供给侧结构性改革主线，建立健全牧林完成农牧交错带已垦草原治理试点项目建设工程，已完成农牧交错带已垦草原治理试点项目建设工程，待支付工程款、种草机械费、招标代理费、围栏建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	农牧交错带已垦草原治理项目个数（个）	1	1	10	10	无
			农牧交错带已垦草原治理项目工程完工率（%）	100%	100%	10	10	无
		质量指标	农牧交错带已垦草原治理项目工程合格率（%）	100%	100%	10	10	无
			时效指标	项目完成时间	2019年年12月31日前	2019年12月31日	10	10
		产出指标	成本指标	农牧交错带草原治理率（%）	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益					无
			改善农牧交错带环境，提高农牧民收入	明显提高	100%	5	5	无
		社会效益指标	社会效益					无
			进一步改善畜牧业养殖结构	明显改善	100%	10	10	无
		生态效益指标	生态效益					无
			改善草原生态环境，提高植被覆盖率（%）	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目可持续发展率（%）	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度（%）	95.0%	95.0%	10	8	政策宣传未到位。进一步提高服务质量。
	总分						100	97