

绩效目标自评表

（2020年度）								
项目名称		2020年博湖县本布图镇庭院建设项目			项目负责人及电话		马雪萍(18083991117)	
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县本布图镇人民政府	
资金情况 （万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	82.00	82.00		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	82.00	82.00		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	庭院改造82户，通过项目实施，可改善群众的人居环境条件，项目实施后可提高建档立卡贫困户家庭环境美化，提高生活质量。项目资产归贫困户所有，后期由所在村委会监管，贫困户维护使用。				已完成新建庭院建设82座，建设数量不少于3个，并及时发放了82户庭院补贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	已退出贫困户人口覆盖率（%）	3	≥8.3%	8.3%	3	已完成
			建设庭院小栅栏、硬化、仓储棚、花墙、葡萄架、厕所等项目达到三区分离率（%）	3	≥98.0%	98.0%	3	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	7	=100%	100%	7	已完成
			公示公告执行率（%）	8	=100%	100%	8	已完成
		时效指标	项目（工程）完工及时率（%）	6	=100%	100%	6	已完成
			新建庭院建设开工时间	7	2020年4月	2020年4月	7	已完成
			新建庭院建设完工时间	8	2020年6月	2020年6月	8	已完成
		成本指标	每座庭院建设补助标准（万元/座）	8	=1.00	1.00	8	已完成
	效益 指 标 (30分)	生态效益 指标	提高建档立卡贫困户家庭环境美化率（%）	5	≥85.0%	85.0%	5	已完成
		经济效益 指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）	5	≥4.10	4.10	5	已完成
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	10	≥220	220	10	已完成
		可持续影 响指标	符合庭院三区分离建设项目使用年限（年）	10	≥6	6	10	已完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困人口满意度（%）	10	≥96.0%	96.5%	10	已完成
	总分				100			100
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								