

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称			2020年博湖县本布图镇厕所建设项目		项目负责人及电话	马雪萍(18083991117)			
主管部门			博湖县农业农村局		实施单位	博湖县本布图镇人民政府			
资金情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	45.00	45.00		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	45.00	45.00		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁、三保障”、贫困村退出“一降五通七有”,提高人民生活质量,改善居住环境,为250户采取以奖代补的方式新建尿粪分离砖混结构厕所				已完成新建厕所250座,厕所建设面积1.2m²,铁皮房,并及时发放了250户厕所补贴。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建尿粪分离砖混结构厕所座数(座)	6	=250	250	6	已完成	
			贫困村人居环境整治个数(个)	6	=20	20	6	已完成	
			新建尿粪分离砖混结构厕所面积(平方米)	6	=1.2	1.2	6	已完成	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	6	=100%	100%	6	已完成	
			设施正常使用率(%)	5	≥97.0%	97.0%	5	已完成	
		时效指标	当年开工率(%)	5	=100%	100%	5	已完成	
			当年完成率(%)	5	=100%	100%	5	已完成	
			项目(工程)完工时限(月)	5	=8	8	5	已完成	
		成本指标	新建尿粪分离砖混结构厕所补助标准(元/户)	6	=1800.00	1800.00	6	已完成	
	效益 指标 (30分)	生态效益指标	畜禽粪便综合利用率(%)	10	≥95.0%	95.0%	10	已完成	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数(户)	10	=250	250	10	已完成	
		可持续影响指标	环保设施使用年限(年)	10	≥10	10	10	已完成	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度(%)	10	≥95.0%	95.5%	10	已完成	
总分				100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。