

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年博湖县本布图镇本布图村、芒南查干村人行道建设项目		项目负责人及电话		马雪萍(18083991117)		
主管部门			博湖县农业农村局		实施单位		博湖县本布图镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	300.00	300.00		-	100%	-
			其他资金				-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为本镇两个村农村村庄人行道砼面铺砖工程，共计15000m²，单价200元/m²，含路沿石等其它附属设施。				已完成建设为本镇两个村农村村庄人行道砼面铺砖工程，共计15000m²，单价200元/m²，含路沿石等其它附属设施，完成竣工决算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村村庄人行道铺砖面积（平方米）	5	=15000.00	15000.00	5	已完成	
			农村村庄人行道铺砖涉及村个数（个）	5	=2	2	5	已完成	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	10	=100%	100%	10	已完成	
			时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	10	=100%	100%	10	已完成
		农村村庄人行道项目完成时限（月）		10	=9	9	10	已完成	
		成本指标	农村村庄人行道铺砖单位成本（元/平方米）	10	=200.00	200.00	10	已完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村村庄人行道硬化路率（%）	10	≥95.0%	95.0%	10	已完成	
			受益建档立卡贫困人口数（户）	5	=220	220	5	已完成	
		可持续影响指标	新建公路列养率（%）	5	≥85.0%	85.0%	5	已完成	
			工程设计使用年限（年）	10	≥15	15	10	已完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	10	≥98.0%	98.5%	10	已完成	
总分				100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。