

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博湖县博斯腾湖乡厕所建设项目			项目负责人及电话	冯新建：19915135777		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位	博湖县博斯腾湖乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.42		4.42	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	4.42		4.42	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为17户贫困户修建“粪尿分离式”储粪池无公害化卫生旱厕,通过项目实施,可改善农民群众的人居环境条件,有效控制疾病的发生和流行,提高群众的幸福感。				完成17户贫困户修建“粪尿分离式”储粪池无公害化卫生旱厕建设,采取以奖代补方式,每座厕所造价2800元,其中贫困户自筹200元,扶贫资金补助2600元,每户1座,合计4.42万元。通过项目实施,可改善农民群众的人居环境条件,有效控制疾病的发生和流行,提高群众的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建尿粪分离砖混结构厕所座数(座)	7	=17	17	7	已完成
			人居环境整治涉及村个数(个)	7	=1	1	7	已完成
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	7	=100%	100%	7	已完成
			设施正常使用率(%)	7	≥97.0%	100%	7	已完成
		时效指标	项目(工程)完成及时率	7	=100%	100%	7	已完成
			项目(工程)完工时间(月)	7	=8	7	7	已完成
		成本指标	新建尿粪分离砖混结构厕所补助标准(元/户)	8	=2600.00	2600.00	8	已完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)	10	≥45	45	10	已完成
		可持续影响指标	环保设施使用年限(年)	10	≥15	15	10	已完成
		生态效益指标	畜禽粪便综合利用率(%)	10	≥95.0%	96.0%	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(%)	10	≥95.0%	97.0%	10	已完成
总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。