

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		2020年博湖县乌兰再格森乡庭院经济建设项目			项目负责人及电话		赵 霞 (15309961929)		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县乌兰再格森乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50.00		50.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50.00		50.00		-		-
		其他资金	0		0		-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	庭院改造50户, 通过项目实施, 可改善群众的人居环境条件, 项目实施后可提高建档立卡贫困户家庭环境美化, 提高生活质量。项目资产归贫困户所有, 后期由所在村委会监管, 贫困户维护使用。				已完成庭院经济建设工程50户, 提高了建档立卡贫困户家庭环境美化, 提高了生活质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	已退出贫困户人口覆盖率 (%)	6	≥8.3%	8.3%	6	已完成	
			建设庭院小栅栏、硬化、仓储棚、花墙、葡萄架、厕所等项目达到三区分离率 (%)	8	≥97.0%	97.5%	8	已完成	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	7	=100%	100%	7	已完成	
			公示公告执行率 (%)	6	=100%	100%	6	已完成	
		时效指标	项目 (工程) 完工及时率 (%)	8	=100%	100%	8	已完成	
			项目 (工程) 完工时间 (月)	5	=8	8	5	已完成	
		成本指标	每户庭院建设补助标准 (万元)	10	=1.00	1.00	10	已完成	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入 (万元)	5	≥2.00	2.00	5	已完成	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (人)	5	≥130	130	5	已完成	
		生态效益指标	提高建档立卡贫困户家庭环境美化率 (%)	10	≥83.0%	83.5%	10	已完成	
		可持续影响指标	符合庭院三区分离建设项目使用年限 (年)	10	≥6.00	6.00	10	已完成	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困人口满意度 (%)	10	≥96.0%	96.5%	10	已完成	
	总分			100			100		

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。