

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年博湖县乌兰再格森乡庭院经济防渗渠建设项目			项目负责人及电话	赵霞(15309961929)			
主管部门	博湖县水利局			实施单位	博湖县乌兰再格森乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	35.20	35.20	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	35.20	35.20	-		-		
	其他资金	0	0	-		-		
	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标	新建村组庭院经济防渗渠1100米,每米330元,带动庭院种植结构调整,扩大果蔬种植面积,使庭院土地利用趋向合理,带动农户因地制宜,宜果则果、宜蔬则蔬,提高农民生活水平,给贫困户带来可观而持续的庭院经济增收点,改善贫困户生活起到关键作用			已完庭院经济防渗渠建设工程,方便了农户浇水,发展生产促收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建庭院经济防渗渠长度(米)	10	=1100.00	1100.00	10	已完成
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	10	=100%	100%	10	已完成
		时效指标	项目(工程)完工时间(月)	10	=8	8	10	已完成
			项目(工程)完成及时率(%)	10	=100%	100%	10	已完成
		成本指标	新建庭院经济防渗渠工程单位成本(元/米)	10	=320.00	320.00	10	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加(斤)	8	≥200.00	200.00	8	已完成
		社会效益指标	受益贫困人口数(户)	8	≥36	36	8	已完成
			新增和改善灌溉面积(亩)	6	≥2000.00	2000.00	6	已完成
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	8	≥15.00	15	8	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(%)	10	≥97.0%	97.5%	10	已完成	
总分				100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。