

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		2020年博湖县乌兰再格森乡厕所建设项目			项目负责人及电话	赵霞(15309961929)		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位	博湖县乌兰再格森乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	19.82		19.82	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	19.82		19.82	-		-
		其他资金	0		0	-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	提高生活质量, 改善居住环境, 为86户采取以奖代补的方式分别新建砖混、砖结构厕所				已完成修建卫生厕所86座, 方便了农户, 提高人民生活质量, 改善居住环境			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建基础为砖结构卫生厕所座数 (座)	8	=21	21	8	已完成
			新建基础为混凝土结构卫生厕所座数 (座)	5	=65	65	5	已完成
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	7	=100%	100%	7	已完成
			设施正常使用率 (%)	5	≥96.0%	96.0%	5	已完成
		时效指标	当年开工率 (%)	5	=100%	100%	5	已完成
			当年完成率 (%)	5	=100%	100%	5	已完成
		成本指标	项目 (工程) 完工时限 (月)	5	=8	8	5	已完成
			新建基础为砖结构卫生厕所补助标准 (元/户)	5	=1700.00	1700.00	5	已完成
	效益指 标 (30)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数 (户)	10	=86	86	10	已完成
		可持续影响指标	环保设施使用年限 (年)	10	≥15	15	10	已完成
		生态效益指标	畜禽粪便综合利用率 (%)	10	≥90.0%	90.0%	10	已完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	10	≥96.0%	96.5%	10	已完成
	总分			100			100	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。