

### 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博湖县乌兰再格森乡药浴池建设项目			项目负责人及电话	赵霞(15309961929)			
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位	博湖县乌兰再格森乡人民政府			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			9.84	9.84	10	1	10
		其中:本年财政拨款			9.84	9.84	-	-	-
		其他资金					-	-	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁、三保障”、新建药浴池一座,新建药浴池100平方米,300平方米羊圈,有利于牲畜的生长,促进发展畜牧养殖				已完成药浴池建设,新建药浴池一座,新建药浴池100平方米,300平方米羊圈,有利于牲畜的生长,促进发展畜牧养殖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建药浴池数量(座)	5	=1	1	10	已完成	
			新建药浴池进口羊圈面积(平方米)	5	=100.00	100.00	5	已完成	
			新建药浴池出口羊圈面积(平方米)	5	=300.00	300.00	5	已完成	
		质量指标	新建药浴池、羊圈验收合格率(%)	10	=100%	100%	10	已完成	
		时效指标	新建药浴池、羊圈完工率(%)	5	=100%	100%	5	已完成	
			新建药浴池、羊圈开工时间(月)	10	=4	4	10	已完成	
			新建药浴池、羊圈完工时间(月)	5	=6	6	5	已完成	
	成本指标	新建药浴池、羊圈控制单位成本(元/平方米)	5	=246	246.00	10	已完成		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(万元)	10	≥0.50	0.50	10	已完成	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(人)	10	≥60	60	10	已完成	
			受益建档立卡贫困人口数(人)	5	≥60	60	5	已完成	
		可持续影响指标	新建药浴池、羊圈使用年限(年)	5	≥10	10	5	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度(%)	10	≥96.0%	96.5%	10	已完成	
总分				100		100			
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									