

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博湖县查干诺尔乡厕所建设项目			项目负责人及电话		肖锦斌(18096879616)		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县查干诺尔乡人民政府		
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			69.44	69.44	10	100%	10
		其中:本年财政拨款			69.44	69.44	-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	提高人民生活质量,改善居住环境,为248户采取以奖代补的方式新建粪尿分离式厕所				已完成248户采取以奖代补的方式新建粪尿分离式厕所新建,每座粪尿分离式卫生厕所面积2.00m ²				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	新建粪尿分离式卫生厕所座数(座)	5	=248	248	5	已完成	
			每座粪尿分离式卫生厕所面积(平方米)	5	=2.00	2.00	5	已完成	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	5	=100%	100%	5	已完成	
			设施正常使用率(%)	5	≥98.0%	100%	5	已完成	
		时效指标	当年开工率(%)	5	=100%	100%	5	已完成	
			当年完成率(%)	5	=100%	100%	5	已完成	
			项目(工程)完工时间(月)	5	=8	5	5	已完成	
	成本指标	新建粪尿分离式卫生厕所补助标准(元/户)	10	=2800.00	2800.00	10	已完成		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益建档立卡贫困人口数(户)	10	=248	248	10	已完成	
		可持续影响指标	环保设施使用年限(年)	10	≥15	15	10	已完成	
		生态效益指标	畜禽粪便综合利用率(%)	10	≥80.0%	85.0%	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	10	≥95.0%	96.0%	10	已完成	
总分				100		100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。