

绩效目标自评表

(2020年度)									
项目名称		2020年博湖县查干诺尔乡拱棚建设项目			项目负责人及电话		肖锦斌(18096879616)		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县查干诺尔乡人民政府		
资金情况 (28.00万元)				全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		28.00	28.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		28.00	28.00		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善贫困户生活环境, 促进发展农业, 提高经济收入, 为10户贫困户新建拱棚20座				已完成10户拱棚的补助, 新建拱棚20座、每座新建棚圈面积0.8亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困户新建拱棚数量(座)		8	=20	20	8	已完成
			每户贫困户新建拱棚面积(亩)		8	=0.80	0.80	8	已完成
		质量指标	贫困户新建拱棚验收合格率(%)		8	=100%	100%	8	已完成
			贫困户新建拱棚完工率(%)		8	=100%	100%	8	已完成
		时效指标	贫困户新建拱棚开工时间(月)		5	2020年1月	2020年1月	5	已完成
			贫困户新建拱棚完工时间(月)		5	2020年10月	2020年5月	5	已完成
		成本指标	每户贫困户新建棚圈补助标准(万元/户)		8	=2.80	2.80	8	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(万元)		10	≥1.00	1.00	10	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)		10	≥20	40	10	已完成
		可持续影响指标	贫困户新建拱棚使用年限(年)		10	≥10	10	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(%)		10	≥96.0%	97.0%	10	已完成
	总分				100			100	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								