

绩效目标自评表

(2020年度)									
项目名称			2020年博湖县查干诺尔乡庭院建设项目		项目负责人及电话		肖锦斌(18096879616)		
主管部门			博湖县农业农村局		实施单位		博湖县查干诺尔乡人民政府		
资金情况 (82万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	82.00	82.00		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	82.00	82.00		-	100%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	庭院改造82户, 通过项目实施, 可改善群众的人居环境条件, 项目实施后可提高建档立卡贫困户家庭环境美化, 提高生活质量。项目资产归贫困户所有, 后期由所在村委会监管, 贫困户维护使用。				已完成82户庭院改造的补助, 新改造庭院82座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
			已退出贫困户人口覆盖率(%)		10	≥8.3%	8.3%	10	已完成
	产出指标 (60分)	数量指标	建设庭院小栅栏、硬化、仓储棚、花墙、葡萄架、厕所等项目达到三区分离率(%)		5	≥98.0%	100%	5	已完成
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)		5	=100%	100%	5	已完成
			公示公告执行率(%)		5	=100%	100%	5	已完成
		时效指标	项目(工程)完工时间(月)		5	=6	6	5	已完成
			项目(工程)完工及时率(%)		10	=100%	100%	10	已完成
		成本指标	每户庭院建设补助标准(万元)		10	=1.00	1.00	10	已完成
	效益指标 效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(万元)		10	≥4.10	5.50	10	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)		10	≥225	268	10	已完成
		生态效益指标	提高建档立卡贫困户家庭环境美化率(%)		5	≥85.0%	86.0%	5	已完成
		可持续影响指标	庭院小栅栏、硬化、仓储棚、花墙、葡萄架、厕所等建设项目使用年限(年)		5	≥6	10	5	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(%)		10	≥96.0%	96.5%	10	已完成	
总分				100			100		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									