

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博湖县查干诺尔乡人行道建设项目			项目负责人及电话	肖锦斌(18096879616)		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位	博湖县查干诺尔乡人民政府		
资金情况 (400万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	400.00		400.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	400.00		400.00	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为查乡三个村, 农村村庄人行道砼面铺砖20000m <sup>2</sup> , 单价200元/m <sup>2</sup> , 含路沿石等其它附属设施, 通过项目实施, 保障400户贫困群众出行安全, 提高贫困群众生活质量。				已完成对农村村庄人行道铺砖20000m <sup>2</sup>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村村庄人行道铺砖面积(平方米)	5	=20000.00	20000.00	5	已完成
			农村村庄人行道铺砖涉及村个数(个)	5	=3	3	5	已完成
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	10	=100%	100%	10	已完成
		时效指标	农村村庄人行道项目完成时限(月)	10	=9	9	10	已完成
			项目(工程)完成及时率(%)	10	=100%	100%	10	已完成
		成本指标	农村村庄人行道铺砖单位成本(元/平方米)	10	=200.00	200.00	10	已完成
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(户)	10	=400	400	10	已完成
			农村村庄人行道硬化路率(%)	10	≥95.0%	95.0%	10	已完成
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	5	=15	15	5	已完成
			新建公路列养率(%)	5	≥85.0%	86.0%	5	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(%)	10	≥98.0%	98.5%	10	已完成
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。