

绩效目标自评表（药浴池）

（2020年度）

项目名称			2020年博湖县才坎诺尔乡药浴池建设项目			项目负责人及电话	陈新君13565020235			
主管部门			博湖县农业农村局			实施单位	博湖县才坎诺尔乡人民政府			
资金情况 (万元)					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：		7.66	7.66		10	100%	10
			其中：本年财政拨款		7.66	7.66		-	100%	-
			其他资金		0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	目标1：新建羊药浴池1座，有利于牲畜的生长，促进发展畜牧养殖； 目标2：药浴池17米长，1.2米宽，1.5米深及配套基础设施，出口80m²，进口200m²圈舍。					已完成新建药浴池一座，有利于牲畜的生长，促进发展畜牧养殖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	药浴池建设数量		5	1座	1座	5	已完成	
			新建药浴池羊圈地坪面积（平方米）		5	=80.00	80.00	5	已完成	
			新建药浴池围墙长度（米）		5	=93.00	93.00	5	已完成	
			新建药浴池井房面积（平方米）		2	=5.00	5.00	2	已完成	
			新建药浴池水井深度（米）		2	=60.00	60.00	2	已完成	
			新建药浴池水池长度（米）		3	=15.00	15.00	3	已完成	
		质量指标	新建药浴池、羊圈验收合格率（%）		2	=100%	100%	2	已完成	
			新建药浴池、羊圈面完工率（%）		2	=100%	100%	2	已完成	
		时效指标	开工时间		2	2020年4月	2020年4月	2	已完成	
			完工时间		2	2020年6月	2020年6月	2	已完成	
		成本指标	新建药浴池羊圈地坪成本（元/平方米）		4	=240.00	240.00	4	已完成	
			新建药浴池围墙成本（元/米）		4	=350.00	350.00	4	已完成	
			新建药浴池井房成本（元/平方米）		4	=1200.00	1200.00	4	已完成	
			新建药浴池水井成本（元/米）		5	=145.00	145.00	5	已完成	
			新建药浴池水池成本（元/米）		3	=690.00	690.00	3	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）		10	≥0.50	0.5	10	已完成	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）		10	≥200	200	10	已完成	
		可持续影响指标	新建药浴池、羊圈使用年限（年）		10	=10	10	10	已完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度（%）		10	≥96.0%	96.5%	10	已完成	
总分				100			100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。