

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年博湖县才坎诺尔乡特色林果业创业就业基地项目			项目负责人及电话	陈新君13565020235			
主管部门			博湖县林业和草原局			实施单位	博湖县才坎诺尔乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	123.18		123.18		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	119.58		119.58		10	100%	10
			其他资金	3.60		3.60		-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	新建250亩地的防护栏2700米，安装滴灌设施250亩，安装150亩软枣猕猴桃水泥柱，加大全种植业结构的调整力度，并且可吸纳富余贫困劳动力就地就近就业，持续增加贫困户收入。					年初设定的目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	安装特色林果业创业就业基地的滴灌设施亩数（亩）		5	=250.00	250.00	5	已完成	
			新建特色林果业创业就业基地的防护栏长度（米）		5	=2700.00	2700.00	5	已完成	
			安装软枣猕猴桃水泥柱亩数（亩）		5	150.00	150.00	5	已完成	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		5	=100%	100%	5	已完成	
			设施正常使用率（%）		5	≥97.0%	97.0%	5	已完成	
		时效指标	当年开工率（%）		4	=100%	100%	4	已完成	
			当年完成率（%）		4	=100%	100%	4	已完成	
			项目（工程）完工时间（月）		4	=10	10	4	已完成	
		成本指标	新建特色林果业创业就业基地的防护栏成本（元/米）		4	=230.00	230.00	4	已完成	
			安装特色林果业创业就业基地的滴灌设施成本（元/亩）		5	=400.00	400.00	5	已完成	
			安装软枣猕猴桃水泥柱成本（元/亩）		4	=3405.00	3405.00	4	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）		8	≥9.80	9.80	8	已完成	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）		8	≥157	157	8	已完成	
		生态效益指标	提高绿化环境美化率（%）		7	≥85.0%	85.0%	7	已完成	
		可持续影响指标	新建特色林果业创业就业基地使用年限（年）		7	=10	10	7	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度（%）		10	≥97.0%	97.5%	10	已完成		
总分					100		100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标设定的满分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。