

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年博湖县才坎诺尔乡厕所建设项目		项目负责人及电话		陈新君13565020235		
主管部门			博湖县农业农村局		实施单位		博湖县才坎诺尔乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	9.36	9.36		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	9.36	9.36			100%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	提高人民生活质量，改善居住环境，为36户采取以奖代补的方式新建卫生厕所				2020年5月中旬如期完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建尿尿分离式卫生厕所座数（座）		5	=36	36	5	已完成
			新建尿尿分离式卫生厕所面积（平方米）		5	=2	2	5	已完成
			贫困村人居环境整治个数（个）		5	=1	1	5	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		5	=100%	100%	5	已完成
			设施正常使用率（%）		5	≥97.0%	100.0%	5	已完成
		时效指标	当年开工率（%）		5	=100%	100%	5	已完成
			当年完成率（%）		5	=100%	100%	5	已完成
			项目（工程）完工时限（月）		10	=8	8	10	已完成
		成本指标	新建尿尿分离式卫生厕所补助标准（元/户）		5	=2600.00	2600.00	5	已完成
	效益指标 (30分)	生态效益指标	畜禽粪便综合利用率（%）		10	≥90.0%	90.00%	10	已完成
		可持续影响指标	环保设施使用年限（年）		10	=15	15	10	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）		10	=36	36	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（%）		10	≥96.0%	96.5%	10	已完成
总分					100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。