

绩效目标自评表（庭院经济建设）

(2020年度)								
项目名称		2020年才坎诺尔乡拉罕诺尔村庭院经济建设		项目负责人及电话		陈新君13565020235		
主管部门		博湖县农业农村局		实施单位		博湖县才坎诺尔乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	43	43	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	43	43	10	100%	10	
		其他资金	0	0	-		-	
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标		提高人民生活质量,改善庭院居住环境,为43户庭院内新建钢架结构葡萄架、新建花墙		新建葡萄架长9米,宽3米,高2.8米,钢架结构;新建花墙长14.5米,高0.8米,厚度0.12米,贫困户受益户43户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建钢架结构葡萄架座数(座)	6	=43	43	6	已完成
			新建花墙长度(米)	6	=623.50	623.5	6	已完成
			新建钢架结构葡萄架长度(米)	6	=387.00	387	6	已完成
		质量指标	新建钢架结构葡萄架、花墙验收合格率(%)	6	=100%	100%	6	已完成
			新建钢架结构葡萄架、花墙完工率(%)	6	=100%	100%	6	已完成
		时效指标	新建钢架结构葡萄架、花墙开工时间(月)	5	2020年3月	2020年3月	5	已完成
			新建钢架结构葡萄架、花墙完工时间(月)	5	2020年6月	2020年6月	5	已完成
		成本指标	新建钢架结构葡萄架单位成本(元/米)	5	=700.00	700.00	5	已完成
	新建花墙单位成本(元/米)		5	=255.00	255.00	5	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(万元)	8	=2.00	2.00	8	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)	8	=130	130	8	已完成
		生态效益指标	环境绿化率(%)	7	≥80.0%	80.0%	7	已完成
		可持续影响指标	新建钢架结构葡萄架、花墙使用年限(年)	7	=10	10	7	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度(%)	10	≥96.0%	96.5%	10	已完成	
总分				100			100	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								