

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博湖县塔温觉肯乡鹌鹑养殖项目			项目负责人及电话	李广伟（13899083000）		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位	博湖县塔温觉肯乡人民政府		
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）		全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	120.00		120.00	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	120.00		120.00	-	100%	-
		其他资金				-	0	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	博湖县塔温觉肯乡东大罕村双湖湖鸭养殖场改扩建项目，资产归村委会所有，并由村委会统一管理，由双湖湖鸭养殖场负责日常维护，前三年按照总投资的8%为贫困户分红，三年后收益归东大罕村村委所有。通过项目实施增加贫困户收入，带动贫困户就业。				已完成投资1000平方米圈舍一栋，购买200组笼子，购买安装料槽、水槽、瓜粪板、灯具、换气设备、保温设备等配套设施，促进贫困人口庭院养殖户人均增收1000元以上			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建双湖湖鸭养殖场圈舍面积 （平方米）	10	=1000.00	1000.00	10	已完成
			购买双湖湖鸭笼子数量（套）	10	=200	200	10	已完成
		质量指标	新建双湖湖鸭养殖场建设验收 合格率（%）	10	=100%	100%	10	已完成
		时效指标	新建双湖湖鸭养殖场完工及时率 （%）	5	=100%	100%	5	已完成
			新建双湖湖鸭养殖场完成时限 （月）	5	=8	8	5	已完成
		成本指标	新建双湖湖鸭养殖场控制总成本 （万元）	10	=120.00	120.00	10	已完成
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动增加贫困人口全年总收入 （万元）	10	≥10.00	10.00	10	已完成
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数（户）	10	≥25	25	10	已完成
		可持续影响 指标	新建双湖湖鸭养殖场工程使用年 限（年）	10	≥10	10	10	已完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 （%）	10	≥97.0%	97.5%	10	已完成
	总分				100		100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。