

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年博湖县塔温觉肯乡庭院建设项目		项目负责人及电话	李广伟（13899083000）			
主管部门			博湖县农业农村局		实施单位	博湖县塔温觉肯乡人民政府			
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：		81.00	81.00	10	100%	10
			其中：本年财政拨款		81.00	81.00	—	100%	—
			其他资金		0	0	—	0	—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	庭院改造81户，通过项目实施，可改善群众的人居环境条件，项目实施后可提高建档立卡贫困户家庭环境美化，提高生活质量。项目资产归贫困户所有，后期由所在村委会监管，贫困户维护使用。				已完成庭院改造81户				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	已退出贫困户人口覆盖率（%）		6	≥8.3%	8.3%	6	已完成
			建设庭院小栅栏、硬化、仓储棚、花墙、葡萄架、厕所等项目达到三区分离率（%）		6	≥98.0%	98.0%	6	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		6	=100%	100%	6	已完成
			公示公告执行率（%）		9	=100%	100%	9	已完成
		时效指标	项目（工程）完工及时率（%）		9	=100%	100%	9	已完成
			项目（工程）完工时间（月）		6	=8	8	6	已完成
		成本指标	每户庭院建设补助标准（万元）		8	≥1.00	1.00	8	已完成
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）		8	≥4.00	4.00	8	已完成
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数（人）		8	≥210	210	8	已完成
		生态效益指 标	提高建档立卡贫困户家庭环境美化率（%）		6	≥82.0%	82.0%	6	已完成
		可持续影响 指标	符合庭院三区分离建设项目使用年限（年）		8	≥6.00	6.00	8	已完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（%）		10	≥97.0%	97.5%	10	已完成
总分					100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。