

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博湖县塔温觉肯乡厕所建设项目			项目负责人及电话		李广伟（13899083000）		
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县塔温觉肯乡人民政府		
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	60.06	60.06		10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	60.06	60.06		—	100%	—	
		其他资金	0	0		—	0	—	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁、三保障”、贫困村退出“一降五通七有”，提高人民生活质量，改善居住环境，为231户采取以奖代补的方式修建粪尿分离式贮粪池无害化卫生旱厕（围墙为砖结构）				已完成塔温觉肯乡为231户采取以奖代补的方式修建粪尿分离式贮粪池无害化卫生旱厕（围墙为砖结构）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	修建粪尿分离式贮粪池无害化卫生旱厕（围墙为砖结构）数量（座）	6	=231	231	6	已完成	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	6	=100%	100%	6	已完成	
			设施正常使用率（%）	6	≥98.0%	98.0%	6	已完成	
		时效指标	当年开工率（%）	6	=100%	100%	6	已完成	
			当年完成率（%）	7	=100%	100%	7	已完成	
			项目（工程）完工时间（月）	7	=8	8	7	已完成	
		成本指标	修建粪尿分离式贮粪池无害化卫生旱厕（围墙为砖结构）补助标准（元/户）	6	=2600.00	2600.00	6	已完成	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人户数（户）	10	=231	231	10	已完成	
		可持续影响指标	环保设施使用年限（年）	10	≥15	15	10	已完成	
		生态效益指标	畜禽粪便综合利用率（%）	10	≥90.0%	90.0%	10	已完成	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度（%）	10	≥96.0%	96.5%	10	已完成	
	总分				100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。