

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村牲畜棚圈（半封闭式）			项目负责人及电话		恰格德尔(13369070099)	
主管部门		博湖县扶贫办			实施单位		博湖县本布图镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	18.00	18.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 为6户贫困户新建6座暖圈, 发展畜牧养殖, 有效提高贫困户实现增产增收 目标2: 棚圈建设面积不少于100m ² , 砖结构。				已完成新建棚圈6座, 棚圈建设面积100m ² , 砖结构, 并及时发放6户棚圈补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困户新建暖圈数量(座)	8	=6座	=6座	8	已完成
			每座新建暖圈面积(平方米)	8	>=100平方米	=100平方米	8	已完成
		质量指标	新建暖圈验收合格率(%)	7	≥96.0%	=97.0%	7	已完成
			新建暖圈完工率(%)	7	=100%	=100%	7	已完成
		时效指标	新建暖圈开工时间	6	2019年5月	2019年5月	6	已完成
			新建暖圈完工时间	7	2019年5月	2019年5月	7	已完成
	成本指标	每座暖圈补助标准(万元)	7	=3.00万元	=3.00万元	7	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	8	≥1.50万元	=1.50万元	8	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	8	≥10人	=10人	8	已完成
			带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	8	≥10人	=10人	8	已完成
		可持续影响指标	新建暖圈使用年限(年)	6	≥10年	=10年	6	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=98.5%	10	已完成
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。