

附2

### 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县本布图镇新布呼村棚圈建设		项目负责人及电话	恰格德尔(13369070099)			
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位	博湖县本布图镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		27.00	27.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		27.00	27.00	-	100%	-
		其他资金		0	0	-	0	-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体目标	为9户贫困户新建暖圈, 每座建设面积100m <sup>2</sup> , 减少饲料成本等, 便于发展养殖业, 促进农民增收。			已为9户完成新建暖圈, 每座建筑面积100平方米, 并完成9户暖圈的补助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建暖圈数量(座)	6	=9座	=9座	6	已完成
			新建暖圈享受户数(户)	6	=9户	=9户	6	已完成
			每座新建暖圈面积(平方米)	6	=100平方米	=100平方米	6	已完成
		质量指标	新建暖圈验收合格率(%)	6	>=95.0%	>=95.0%	6	已完成
			新建暖圈完工率(%)	6	=100%	=100%	6	已完成
			时效指标	新建暖圈开工时间	5	2019年4月	2019年4月	5
	新建暖圈完工时间	5		2019年5月	2019年5月	5	已完成	
	成本指标	每座暖圈补助标准(万元)	10	=3.00万元	=3.00万元	10	已完成	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	≥1.00万元	=1.00万元	10	已完成
社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	≥30人	=30人	10	已完成	
可持续影响指标		新建暖圈使用年限(年)	10	≥10年	=10年	10	已完成	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥96.0%	=96.5%	10	已完成	
总分			100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。