

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县塔温觉肯乡（敖瓦特村、东大罕村）禽舍建设		项目负责人及电话		李广伟 13899083000				
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位		塔温觉肯乡人民政府				
资金情况 (万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		27.00		27.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		27.00		27.00		-	100%	-
		其他资金		0.00		0.00		-	0	-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标				<p>目标1: 新建棚圈12座, 促进贫困人口庭院养殖户均增收3200元以上;</p> <p>目标2: 棚圈建设面积不少于50m<sup>2</sup>, 砖结构。</p> <p>目标3: 改善生活条件, 调整产业结构, 降低牲畜死亡率, 提高贫困户收入</p> <p>已新建棚圈12座, 棚圈建设面积不少于50m<sup>2</sup>, 并及时发放补贴</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进		
	产出指标 (50分)	数量指标	新建鸡舍数量(座)	8	12座	=12座	8	已完成		
			每座鸡舍鸡舍面积(平方米)	6	>=50平方米	=50平方米	6	已完成		
			受益贫困户户数(户)	5	=12户	=12户	5	已完成		
		质量指标	新建鸡舍完工率(%)	5	100%	100%	5	已完成		
			新建鸡舍合格率(%)	5	≥98%	=98.0%	5	已完成		
		时效指标	新建鸡舍完工时间(月)	5	2019年5月	2019年5月	5	已完成		
	项目资金到位及时率		5	100%	100%	5	已完成			
	成本指标	每户贫困户补助标准(万元)	11	2.25万元	=2.25万元	11	已完成			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	5	≥3.84万元	=3.84万元	5	已完成		
		社会效益指标	带动贫困人口就业人数(≥**人)	5	≥4人	=4人	5	已完成		
			带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	5	≥38人	=38人	5	已完成		
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	≥38人	=38人	5	已完成		
		生态效益指标	粪便再利用率(%)	5	≤99%	=99.5%	5	已完成		
可持续影响指标	新建鸡舍使用年限(年)	5	≥10年	=10年	5	已完成				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98%	=98.5%	10	已完成			
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。