

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县塔温觉肯乡（克日木哈尔村、塔温觉肯村、东大罕村）牲畜棚圈（半封闭式）			项目负责人及电话	李广伟 13899083000		
主管部门		博湖县扶贫办			实施单位	塔温觉肯乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	87.00	87.00	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	87.00	87.00	-	100%	-	
		其他资金	0.00	0.00	-	0	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 新建棚圈29座, 促进贫困人口庭院养殖户均增收3800元以上; 目标2: 棚圈建设面积不少于100m <sup>2</sup> , 砖结构。 目标3: 改善生活环境, 强化产业调整, 提高贫困户收入				已新建棚圈29座, 促进贫困人口庭院养殖户均增收3800元以上, 并及时发放补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建暖圈数量(座)	5	=29座	=29座	5	已完成
			每座暖圈建设面积(平方米)	5	=100平方米	=100平方	5	已完成
			受益贫困户户数(户)	5	=29户	=29户	5	已完成
		质量指标	新建暖圈合格率(%)	5	>=98%	=98.5%	5	已完成
			新建暖圈完工率(%)	5	=100%	=100%	5	已完成
			新建暖圈补助发放率(%)	5	=100%	=100%	5	已完成
		时效指标	新建暖圈开工时间(月)	4	=5月	=5月	4	已完成
			新建暖圈完工时间(月)	4	=5月	=5月	4	已完成
			项目资金到位及时率(%)	5	=100%	=100%	5	已完成
		成本指标	每户贫困户补助标准(%)	7	=3.00万	=3.00万	7	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	8	>=4.00万元	=4.00万元	8	已完成
		社会效益指标	带动贫困人口就业人数(≥**人)	5	≥4人	=4人	5	已完成
			带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	5	≥76人	=76人	5	已完成
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	≥76人	=76人	5	已完成
生态效益指标		降低环境污染指数(%)	2	≤3.0%	=3.0%	2	已完成	
可持续影响指标	新建暖圈使用年限(%)	5	>=10年	=10年	5	已完成		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	>=98.0%	=98.5%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。