

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县才坎诺尔乡牲畜棚圈（半封闭）建设			项目负责人及电话		陈新君、13565020235		
主管部门		博湖县才坎诺尔乡人民政府			实施单位		博湖县才坎诺尔乡莫盖图村		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		99.00	99.00		10	100%	10
		其中:本年财政拨款		99.00	99.00		10	100%	10
		其他资金		0.00	0.00		-		-
年度总体目	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:新建棚圈33座,促进贫困人口庭院养殖人均增收1000元以上; 目标2:棚圈建设面积不少于100m ² ,砖混结构。				完成新建棚圈33座,每座棚圈建设面积不少于100m ² ,砖混结构;促进了贫困人口庭院养殖人均增收1000元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	贫困户新建暖圈数量(座)	5	=33座	=33座	5	已完成	
			每座暖圈建设面积(平方米)	5	=100平方米	=100平方米	5	已完成	
			受益贫困户数(户)	5	=33户	=33户	5	已完成	
		质量指标	新建暖圈完工率(%)	8	=100%	=100%	8	已完成	
			新建暖圈合格率(%)	8	≥98.0%	=98.0%	8	已完成	
		时效指标	新建暖圈开工时间(年/月)	5	2019年4月	2019年4月	5	已完成	
			新建暖圈完工时间(年/月)	5	2019年5月	2019年5月	5	已完成	
	成本指标		每户贫困户享受暖圈补助标准(万元/座)	6	=3.00万元	=3.00万元	6	已完成	
	效益指标(30分)	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	8	=8.00万元	=8.00万元	8	已完成	
		社会效益指标	提高贫困户自我发展能力,转变传统的养殖模式,提升现代化发展理念,激发贫困户养殖	5	≥95.0%	=96.0%	5	已完成	
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	7	=57人	=57人	7	已完成	
		生态效益	通过舍饲,进一步减轻草原放牧压力,保护草原生态环境	5	=100%	=100%	5	已完成	
		可持续影响指	新建棚圈使用年限(年)	5	=10年	=10年	5	已完成	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥95.0%	≥97.0%	10	已完成	
总分				100		100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。