

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年查干诺尔乡乌腾郭楞村新建棚圈项目			项目负责人及电话	宋京(18699625312)		
主管部门		博湖县扶贫办			实施单位	博湖县查干诺尔乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	63.00		63.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	63.00		63.00	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为21户贫困户新建棚圈, 发展畜牧养殖, 提高农牧民收入				已完成21户棚圈的补助, 新建棚圈21座、每座新建棚圈面积100m ²			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	新建棚圈数(座)	10	=21座	=21座	10	
			每座新建棚圈面积(平方米)	10	=100平方米	=100平方米	10	
			享受新建棚圈补助户数(户)	5	=21户	=21户	5	
		质量指标	新建棚圈合格率(%)	5	>=98.0%	=98.5%	5	
			新建棚圈完工率(%)	5	=100%	=100%	5	
		时效指标	新建棚圈完工时间(月)	5	=5月	=5月	5	
		成本指标	新建棚圈补助标准(元/户)	10	=30000.00元/户	=30000.00元/户	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=2.50万元	=2.50万元	10	
		社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	10	>=45人	=45人	10	
★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)			10	>=45人	=45人	10		
满意度指标	服务对象满意度指	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	>=98.0%	=98.6%	10		
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。