

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县乌兰再格森乡烘干房建设		项目负责人及电话		李华君(13199726133)		
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位		博湖县乌兰再格森乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		38.60	38.60	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		38.60	38.60	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为依托我乡现有访汇聚惠民生烘干房项目,利用扶贫资金投入建设一座烘干房,其中400平的地坪共计10万元、100平米彩钢板房10万元、小型烘干设备两套(电烘干)30万元、变压器一组5万元。共计55万元。按照每年收益的22%分红			已按要求完成一座烘干房,其中400平的地坪、100平米彩钢板房、小型烘干设备两套(电烘干)、变压器一组。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建烘干房数量(座)	5	=1座	=1座	5	
			新建烘干房地坪面积(平方米)	10	>=400平方米	=400平方米	10	
			新建烘干房小型烘干设备(台/套)	5	>=2台/套	=2台/套	5	
			新建烘干房彩钢板房面积(平方米)	10	>=100平方米	=100平方米	10	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	5	>=78.00%	=78.00%	5	
		时效指标	新建烘干房完工率(%)	5	=100%	=100%	5	
			新建烘干房完工时间(月)	5	2019年5月	2019年5月	5	
	成本指标	新建烘干房总成本(万元)	5	=38.60万元	=38.60万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=4.00万元	=4.00万元	10	
		社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	5	>=20人	=20人	5	
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	>=20人	=20人	5	
可持续影响指标		新建烘干房使用年限(年)	10	>=6年	=6年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	>=96.0%	=96.5%	10		
总分				100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。