

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	2019年乌兰再格森乡乌兰再格森村特色花卉种植项目		项目负责人及电话	张国晋 18196257000				
主管部门	博湖县扶贫办		实施单位	博湖县乌兰再格森乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	139.61	139.61	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	139.61	139.61	-		-		
	其他资金		0	-	0	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建砖混钢构高标准温室大棚6座, 贫困户按投入金额的10%进行分红, 并吸纳贫困户务工, 预计每户增收1300元以上, 剩余利润用于项目维护和继续实施本项目。项目建成后, 大棚用于种植花卉、草莓、大樱桃、芽菜、蘑菇等经济作物, 并吸纳贫困户务工, 实现有劳动能力的贫困户工资和分红双收入			已完成新建砖混钢构高标准温室大棚6座,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建温室大棚数量	7	=6座	=6座	7	
			资产入股贫困人口总数 (≥**人)	7	>=210人	=210人	7	
			每座大棚占地面积	7	>=1亩	=1亩	7	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例 (≥**%)	7	>=90.0%	=90.5%	7	
			新建大棚合格率 (%)	7	=98.0%	=98.8%	7	
		时效指标	温室大棚开工时间	5	=4月	=4月	5	
	温室大棚完工时间		5	=10月	=10月	5		
	成本指标	每座大棚成本额 (万元)	5	<=23.27万元	=23.27万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万)	8	>=10.00万元	=10.00万元	8	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	8	>=210人	=210人	8	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	7	>=210人	=210人	7	
		可持续影响	使用受益年限 (年)	7	>=10年	=10年	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度 (≥**%)	10	>=96.0%	=96.5%	10		
总分				100			100	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。								
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								