

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县本布图镇本布图村四组集体土地大棚建设		项目负责人及电话		恰格德尔(13369070099)		
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位		博湖县本布图镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	174.50	174.50		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	174.50	174.50		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建钢结构育苗, 蔬菜种植大棚所有人按照所获股份投入资金比例, 大棚承包费用用于给贫困户分红, 引导农户参与建设, 同时发放务工费用			已完成5座新建钢结构育苗, 蔬菜种植大棚的建设, 新建温室大棚总占地面积15.50亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建温室大棚数量(座)	5	=5.00座	=5.00座	5	已完成
			新建温室大棚长度(米)	5	>=100.00米	=100.00米	5	已完成
			新建温室大棚宽度(米)	5	>=18.00米	=18.00米	5	已完成
			新建温室大棚高度(米)	5	>=4.00米	=4.00米	5	已完成
			新建温室大棚总占地面积(亩)	5	>=15.50亩	=15.50亩	5	已完成
		质量指标	项目收益村集体分配比例(%)	5	>=90.0%	=90.0%	5	已完成
			新建温室大棚合格率(%)	5	>=98.0%	=98.0%	5	已完成
		时效指标	新建温室大棚开工时间(日)	5	2019年6月	2019年6月	5	已完成
			新建温室大棚完工时间(日)	5	2019年10月	2019年10月	5	已完成
		成本指标	每座新建育苗、蔬菜种植大棚造价(万元)	5	<=34.90万元	=34.90万元	5	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	8	≥10.00万元	=10.00万元	8	已完成
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	8	≥50人	=50人	8	已完成
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	8	≥50人	=50人	8	已完成
可持续影响指标		新建温室大棚使用年限(年)	6	≥10年	=10.00年	6	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=98.0%	10	已完成	
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。