

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县本布图镇新布呼村棚圈建设		项目负责人及电话	恰格德尔(13369070099)			
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位	博湖县本布图镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	36.00	36.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨	36.00	36.00		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为农户新建暖圈补助, 促进畜牧发展, 提高农牧民收入			已发放12户新建棚圈补助, 完成每座100平方米的棚圈建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建棚圈数(座)	8	=12座	=12座	8	已完成
			每座新建棚圈面积(平方米)	6	=100.00平方米	=100.00平方米	6	已完成
			享受新建棚圈补助户数(户)	6	=12户	=12户	6	已完成
		质量指标	新建棚圈合格率(%)	6	>=98.0%	=98.0%	6	已完成
			新建棚圈完工率(%)	6	=100%	=100%	6	已完成
		时效指标	新建棚圈开工时间	6	2019年9月	2019年9月	6	已完成
			新建暖圈完工时间	6	2019年10月	2019年10月	6	已完成
	成本指标	每座新建棚圈补助标准(万元)	6	3.00万元	3.00万元	6	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万)	10	≥4.00万元	=4.00万元	10	已完成
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	5	≥30人	=30人	5	已完成
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	≥30人	=30人	5	已完成
		可持续影响指标	新建棚圈使用年限(年)	10	≥10.00年	=10.00年	10	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=98.0%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。