

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县塔温觉肯乡塔温觉肯村鸡舍建设			项目负责人及电话	李广伟 13899083000		
主管部门		博湖县扶贫办			实施单位	塔温觉肯乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27.00	27.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	27.00	27.00		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 新建鸡舍12座, 促进贫困人口庭院养殖户均增收; 目标2: 鸡舍建设面积不少于50m <sup>2</sup> , 砖结构。				已完成12座鸡舍补助, 每座鸡舍建设面积不少于50m <sup>2</sup> , 砖结构			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	新建鸡舍数量(座)	10	=12座	=12座	10	已完成
			每座鸡舍面积(平方米)	8	≥50.00平方米	=50.00平方米	8	已完成
		质量指标	鸡舍合格率(%)	8	≥98.0%	=98.0%	8	已完成
		时效指标	新建鸡舍开工时间	8	2019年6月	2019年6月	8	已完成
			新建鸡舍完工时间	8	2019年10月	2019年10月	8	已完成
		成本指标	每座鸡舍补助(元)	8	22500.00元	2500.00元	8	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	8	≥3.84万元	=3.84万元	8	已完成
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	8	≥38人	=38人	8	已完成
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	8	≥38人	=38人	8	已完成
		可持续影响指标	新建鸡舍使用年限(年)	6	≥10年	=10年	6	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=99.0%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。