

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县塔温觉肯乡敖瓦特村青贮窖			项目负责人及电话	李广伟 13899083000		
主管部门		博湖县扶贫办			实施单位	塔温觉肯乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.80	10.80		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	10.80	10.80		-	100%	-	
	其他资金	0	0		-	0	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 新建棚圈6座; 促进贫困人口庭院养殖户均增收2600元以上; 目标2: 棚圈建设面积不少于72立方米, 砖结构。促进传统养殖业向现代养殖业转变, 降低牲畜死亡率, 提高农户增收				完成新建棚圈6座, 每座棚圈建设面积不少于72立方米, 砖结构, 并发放补贴, 促进贫困人口庭院养殖户均增收2600元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建青贮窖数量(座)	8	=6座	=6座	8	已完成
			每座青贮窖建设面积(立方米)	6	>=72.00立	=72.00立方	6	已完成
			受益贫困户户数	6	=6.00户	=6.00户	6	已完成
		质量指标	新建青贮窖合格率(%)	5	>=98.0%	=99.0%	5	已完成
			新建青贮窖完工率(%)	5	=100%	=100%	5	已完成
		时效指标	新建青贮窖开工时间	5	2019年4月	2019年4月	5	已完成
		新建青贮窖完工时间	5	2019年5月	2019年5月	5	已完成	
	成本指标	每户贫困户青贮窖补助标准(万元)	10	=1.80万元	=1.80万元	10	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	≥1.56万元	=1.56万元	10	已完成
社会效益指标		带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	6	≥10人	=10人	6	已完成	
		受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	8	≥10人	=10人	8	已完成	
可持续影响指标		新建青贮窖使用年限(年)	6	≥10年	=10年	6	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=99.0%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。