

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县乌兰再格森乡乌兰再格森村晒场建设项目			项目负责人及电话		张国晋(18196257000)				
主管部门		扶贫办			实施单位		博湖县乌兰再格森乡人民政府				
资金情况(万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			74.46	74.46		10	100%	10	
		其中:本年财政拨款			74.46	74.46		-	-	-	
		其他资金			0	0		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	为本村贫困户,建设一座硬化晒场,便于农民晒粮食				已完成晒场新建硬化晒场面积5500m <sup>2</sup> ,便于农民晒粮食						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	新建硬化晒场面积(平方米)	10	>=5500.00平方米	=5500.00平方米	10				
			新建硬化晒场数量(座)	5	=1座	=1座	5				
		质量指标	新建晒场合格率(%)	8	>=97.0%	=98.0%	8				
			新建晒场完工率(%)	5	=100%	=100%	5				
		时效指标	新建晒场开工时间	8	2019年6月	2019年6月	8				
			新建晒场完工时间	8	2019年10月	2019年10月	8				
	成本指标		新建每平方米晒场平均成本(元)	6	>=135.38元/平方米	=135.38元/平方米	6				
	效益指标(30分)	经济效益指标		带动增加贫困人口全年总收入(万元)	10	>=5.00万元	=5.00万元	10			
		社会效益指标		带动建档立卡贫困人口脱贫数(人)	5	>=107人	=107人	5			
				受益建档立卡贫困人口数(人)	5	>=107人	=107人	5			
		可持续影响指标		新建晒场使用年限(年)	10	>=10年	=10年	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		受益建档立卡贫困人口满意度(%)	10	>=98.0%	=99.0%	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。