

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	2019年博湖县本布图镇劳希浩诺尔村农贸市场（扶贫创业基地建设项目）			项目负责人及电话	恰格德尔(13369070099)			
主管部门	博湖县扶贫办			实施单位	博湖县本布图镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	220.10	220.10		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	220.10	220.10		-	100%	-	
	其他资金	0	0		-	0	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设石棉彩钢门面房48套, 配套彩钢棚、水、电、灶台及桌椅等基本设施, 新建水泥地坪约5000平方米, 新建牲畜交易市场约5亩, 铺设戈壁, 配套厕所, 门面房对外出租, 产权归劳希浩诺尔村民委员会, 收益村委会预留50%作为运转经费和壮大集体经济, 扶贫创业基地改善贫困户的生产生活条件, 调整产业结构, 增加贫困户经济收益			已完成建设石棉彩钢门面房48套, 配套彩钢棚、水、电、灶台及桌椅等基本设施, 新建水泥地坪约5000平方米, 新建牲畜交易市场约5亩, 铺设戈壁, 配套厕所, 完成竣工决算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建水泥地坪面积(平方米)	5	=5000平方米	=5000平方米	5	已完成
			建设石棉彩钢门面房数量(户)	5	=48户(套)	=48户(套)	5	已完成
			新建牲畜交易市场占地面积(亩)	5	=5亩	=5亩	5	已完成
			新建厕所面积(平方米)	5	=80平方米	=80平方米	5	已完成
			新建彩钢棚长度(米)	5	=200米	=200米	5	已完成
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	5	≥50%	=50%	5	已完成
			新建农贸市场合格率(%)	5	≥98%	=98.5%	5	已完成
		时效指标	新建农贸市场开工时间	5	2019年6月	2019年6月	5	已完成
			新建农贸市场完工时间	5	2019年10月	2019年10月	5	已完成
		成本指标	农贸市场成本预算控制额度(万元)	5	≤220.10万元	=220.10万元	5	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收入(≥**万元)	8	≥16.00万元	=16.00万元	8	已完成
			带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	8	≥6.00万元	=6.00万元	8	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	8	≥210人	=210人	8	已完成
		可持续影响指标	新建农贸市场使用年限(年)	6	≥10年	=10年	6	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	≥98.0%	=98.5%	10	已完成		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。