

绩效目标自评表 (2019年度)

项目名称	2019年博湖县才坎诺尔乡才坎诺尔村农贸市场建设			项目负责人及电话	陈新君、13565020235			
主管部门	博湖县才坎诺尔乡人民政府			实施单位	博湖县才坎诺尔乡才坎诺尔村			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	97.03		97.03		10	100%	10
	其中:本年财政拨款	97.03		97.03		10	100%	10
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	占地5亩(其中活畜交易区3亩,农副产品销售区1亩,特色小吃销售区1亩),地面硬化2亩,打地坪砂石地面3亩约2.7万元/亩,1300平方米钢架结构凉棚(20米*65米*2.5米),警卫室60平方米砖混结构,配套厕所一座,防护设施240米。农贸市场产权归村委会,凉棚下摊位全部用于出租,收益村委会预留50%作为运转经费和壮大村集体经济,剩于50%收益用于贫困户分红,村委会每年研究确定受益贫困户。建造工人优先考虑贫困户,摊位优先出租给贫困户。			已完成新建农贸市场建设,农贸市场建设面积不少于5亩,质保期2年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建农贸市场占地面积(亩)	5	=5亩	=5亩	5	
			农贸市场地面硬化面积(亩)	5	=2亩	=2亩	5	
			铺砂石路面面积(亩)	5	=3亩	=3亩	5	
			新建钢架凉棚面积(平方米)	5	=1300平方米	=1300平方米	5	
			新建警务室面积(平方米)	5	=60平方米	=60平方米	5	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	10	>=50.0%	=50.0%	10	
		时效指标	新建农贸市场开工时间	5	2019年8月	2019年8月	5	
			新建农贸市场完工时间	5	2019年10月	2019年10月	5	
		成本指标	预计使用成本控制数(万元)	5	<=97.03万元	=97.03万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收入(≥4万元)	10	≥4.00万元	=4.00万元	10	
			带动增加贫困人口全年总收入(≥4万元)	5	≥4.00万元	=4.00万元	5	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥人)	5	≥130人	=130人	5	
			受益建档立卡贫困人口数(≥人)	5	≥130人	=130人	5	
		可持续影响指标	新建农贸市场使用年限(年)	5	≥10年	=10年	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度(%)	10	≥96.0%	=96.5%	10		
总分				100		100		

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。