

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年查干诺尔乡（敦都布呼村、查干诺尔村）药浴池		项目负责人及电话	宋京(18699625312)			
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位	博湖县查干诺尔乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		14.66	14.66	10	1	10
		其中:本年财政拨款		14.66	14.66	-		-
		其他资金			-		-	
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
为贫困户新建2座药浴池,药浴池包括新建1座洗羊圈150平方米、新建1座洗羊圈130平方米.每平方100元,药浴池由村委会统一管理使用。给贫困户牲畜免费洗药浴算作贫困户受益,非贫困户牲畜按标价收费,除去水费、药费、人工费,其余收益全部用于贫困户分红,结余资金继续用于本项目;				已完成2座药浴池建设,药浴池包括新建1座洗羊圈150平方米、新建1座洗羊圈130平方米,均已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建药浴池数量(座)	5.00	=2座	=2座	5	无
			每座新建羊圈面积(平方米)	5.00	>=140平方米	=140平方米	5	无
			发动机数量(台)	5.00	=2台	=2台	5	无
		质量指标	新建药浴池完工率(率)	5.00	=100%	=100%	5	无
			新建羊圈完工率(%)	5.00	=100%	=100%	5	无
			发动机合格率(%)	4.00	>=98.0%	=98.5%	4	无
		时效指标	新建药浴池完工时间(月)	5.00	=5月	=5月	5	无
			发动机安装时间(月)	5.00	=5月	=5月	5	无
		成本指标	新建药浴池总造价(万元)	3.00	=14.66万元	=14.66万元	3	无
	新建羊圈每平方造价(元)		4.00	=100.00元	=100.00元	4	无	
	每台发动机成本(元)		4.00	=4000.00元	=4000.00元	4	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10.00	>=1.50万元	=1.50万元	10	无
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10.00	>=93人	=93人	10	无
		可持续影响指标	新建药浴池使用年限(年)	10.00	>=10年	=10年	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10.00	>=96.0%	=96.5%	10	无	
总分				100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。