

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县乌兰再格森乡席子木呼尔村防渗渠项目		项目负责人及电话		李华君(13199726133)		
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位		博湖县乌兰再格森乡人民政府		
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		91.21	91.21	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		91.21	91.21	-		-
		其他资金		0	0	-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为43户发展庭院经济的贫困户修建引水渠,方便农户浇水,发展生产促收			已完成修建引水渠工程,方便了农户浇水,发展生产促收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	庭院经济享受户数(户)	6	=43户	=43户	6	
			修建引水渠长度(公里)	6	>=4公里	=4公里	6	
			修建引水渠灌溉面积(亩)	6	>=300亩	=300亩	6	
		质量指标	修建引水渠完工率(率)	6	=100%	=100%	6	
			时效指标	修建引水渠开工时间	4	2019年2月	2019年2月	4
		修建引水渠完工时间		4	2019年10月	2019年10月	4	
		成本指标	每米需要混凝土板(立方米)	4	=0.13立方	=0.13立	4	
	每米需要苯板(立方米)		4	=0.13立方	=0.13立	4		
	每米需要塑膜(立方米)		4	=2.24立方	=2.24立	4		
	修建引水渠造价(万元)		6	=0.02万元/	=0.02万	6		
	效益指标(30分)	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入(万)	6	>=6.00万元	=6.00万元	6	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	6	>=86人	=86人	6	
			受益建档立卡贫困人口数(人)	6	>=86人	=86人	6	
		生态效益指标	牲畜粪便发酵后还田,促进农牧种养结合循环绿色发展增长(%)	6	=100%	=100%	6	
可持续影响指标		修建引水渠使用年限(年)	6	>=10年	=10年	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(%)	10	>=98.0%	=98.0%	10		
总分				100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。