

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年才坎诺尔乡哈尔尼敦诺尔村防渗渠建设			项目负责人及电话	陈新君、13565020235		
主管部门		博湖县才坎诺尔乡人民政府			实施单位	博湖县才坎诺尔乡哈尔尼敦村		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	67.25	67.25		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	67.25	67.25		10	100%	10
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 新建防渗渠, 促进贫困人口农业发展人均增收200元以上; 目标2: 防渗渠建设完成后, 促进土地集约化, 富裕劳动力转移就业, 实现稳定增收。 目标3: 持续提升自身动力。				完成新建防渗渠, 新建苯板预制板防渗渠长度1400米, 灌溉农田面积达1400亩, 促进贫困人口农业发展人均增收200元以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建苯板预制板防渗渠长度(米)	10	≥1400米	=1400米	10	
			防渗渠建设数量(条)	5	=1条	=1条	5	
			灌溉农田面积(亩)	5	≥1400亩	=1400亩	5	
		质量指标	防渗渠设计工程规范程度	10	=100%	=100%	10	
			工程竣工验收率(%)	10	≥98.0%	=98.0%	10	
		时效指标	防渗渠开工时间	2	2019年5月	2019年5月	2	
			防渗渠完工时间	2	2019年10月	#####	2	
	成本指标	防渗渠总造价(万元)	6	=67.25万元	=67.25万	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	≥1.86万元	=1.86万元	10	
		社会效益指标	提高贫困户自我发展能力, 转变传统的种植模式, 提升现代化农业发展理念, 激发贫困户种植信心(%)	5	≥95.0%	=95.5%	5	
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	≥93人	=93人	10	
		可持续影响指标	防渗渠使用年限(年)	5	≥10年	=10年	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥95.0%	=95.5%	10		
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。