

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	2019年塔乡排渠清淤项目		项目负责人及电话	李广伟 13899083000				
主管部门	博湖县扶贫办		实施单位	博湖县塔温觉肯乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	15.68	15.68		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	15.68	15.68		-	100%	-	
	其他资金	0	0		-	0	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	博湖县塔温觉肯乡完成三条排渠清淤工作,便于农民排水,降低盐碱度,促进农民增收。			已完成三条排渠清淤工作,哈拉音干排清淤清渠长度2890米,科村总干排清淤清渠长度6580米,傲村斗排清淤清渠长度657米,便于农民排水,降低盐碱度,促进了农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	哈拉音干排清淤清渠长度(米)	8	=2890.00米	=2890.00米	8	已完成
			科村总干排清淤清渠长度(米)	8	=6580.00米	=6580.00米	8	已完成
			傲村斗排清淤清渠长度(米)	6	=657.00米	=657.00米	6	已完成
		质量指标	排渠清淤泥完工率(%)	6	=100%	=100%	6	已完成
			排渠清淤泥合格率(%)	6	>=98.0%	=99.0%	6	已完成
		时效指标	清渠工程按进度拨款及时率(%)	6	=100%	=100%	6	已完成
			清渠工程完工时间(月)	5	=11月	=11月	5	已完成
	成本指标	清淤工程总成本(万元)	5	=15.68万元	=15.68万元	5	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=1.50万元	=1.50万元	10	已完成
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	>=100人	=100人	10	已完成
		可持续影响指标	排渠综合利用率(%)	10	>=90.0%	=92.0%	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥96.0%	=98.0%	10	已完成
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。