

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村青贮窖		项目负责人及电话	恰格德尔(13369070099)			
主管部门		博湖县扶贫办		实施单位	博湖县本布图镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	5.60	5.60		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	5.60	5.60		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 为7户贫困户新建青贮窖, 发展畜牧养殖, 促进畜牧养殖增产增收 目标2: 青贮窖容积不少于32m ² , 砖结构。			已为7户贫困户新建青贮窖7座, 每户青贮窖容积不少于32m ² , 砖结构, 并及时发放新建青贮窖补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建青贮窖数量(座)	7	=7座	=7座	7	已完成
			新建青贮窖容积(立方米)	6	>=32立方米	=32立方米	6	已完成
			受益贫困户户数(户)	7	=7户	=7户	7	已完成
		质量指标	新建青贮窖完工率(%)	5	=100%	=100%	5	已完成
			新建青贮窖项目合格率(%)	5	≥97.0%	=97.5%	5	已完成
		时效指标	新建青贮窖开工时间	5	2019年5月	2019年5月	5	已完成
			新建青贮窖完工时间	5	2019年5月	2019年5月	5	已完成
	成本指标	每座青贮窖补助标准(万元)	10	=0.80万元	=0.80万元	10	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万)	10	≥0.50万元	=0.50万元	10	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	≥16人	=16人	10	已完成
		可持续影响指标	新建青贮窖使用年限(年)	10	≥10年	=10年	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥98.0%	=98.5%	10	已完成
总分				100		100		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								