附2

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	2020年博湖县查干诺尔乡肉鸽养殖项目	项目负责人及电话	肖锦斌(18096879616)
主管部门	博湖县农业农村局	实施单位	博湖县查干诺尔乡人民政府

资金情况（335.00万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	335.00	335.00	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	335.00	335.00	-	100%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	新建肉鸽养殖基地，项目实施后可增加建档立卡贫困户家庭收入，提高贫困户生活质量。所有产权归乌腾郭楞村村集体所有，由乌腾郭楞村村委会进行项目监管，第一年拿出总投资的8％用于贫困户分红，后期受益归乌腾郭楞村村集体所有。	已完成新建肉鸽厂房面积1500平方米，新建孵化室面积50平方米，新建消毒室面积15平方米，新建库面积200平方米，新建育种鸽室面积150平方米，新建排污发酵池面积150平方米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标(50分)	数量指标	新建肉鸽厂房面积（平方米）	4	=1500.00	1500.00	4	已完成
			新建孵化室面积（平方米）	3	=50.00	50.00	3	已完成
			新建消毒室面积（平方米）	4	=15.00	15.00	4	已完成
			新建库面积（平方米）	3	=200.00	200.00	3	已完成
			新建育种鸽室面积（平方米）	4	=150.00	150.00	4	已完成
			新建排污发酵池面积（平方米）	4	=150.00	150.00	4	已完成
		质量指标	新建肉鸽基地工程验收合格率（%）	4	=100%	100%	4	已完成
			新建肉鸽基地工程完工率（%）	4	=100%	100%	4	已完成
		时效指标	新建肉鸽基地工程完成时间（月）	4	=6	6	4	已完成
		成本指标	新建肉鸽厂房成本（万元）	4	180.00	180.00	4	已完成
			新建孵化室成本（万元）	4	7.00	7.00	4	已完成
			新建消毒室成本（万元）	4	2.00	2.00	4	已完成
			新建排污发酵池等成本（万元）	4	136.00	136.00	4	已完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）	10	≥26.80	26.80	10	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	10	≥400	400	10	已完成
		可持续影响指标	新建肉鸽基地工程使用年限（年）	10	≥15	15	10	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（%）	10	≥96.0%	97.0%	10	已完成
总分				100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值。定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。