附1-3

绩效目标自评表（庭院经济建设）

（2020年度）

项目名称	2020年才坎诺尔乡拉罕诺尔村庭院经济建设项目	项目负责人及电话	梁国泉(13010007118)
主管部门	博湖县农业农村局	实施单位	博湖县才坎诺尔乡人民政府

资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	37.00	37.00	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	36.32	36.32	10	100%	10
	其他资金	0.68	0.68	-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	提高人民生活质量，改善庭院居住环境，为37户庭院内新建钢架结构葡萄架、新建花墙	已完成37户新建葡萄架长9米,宽3米，高2.8米，钢架结构；新建花墙长14.5米，高0.8米，厚度0.12米，贫困户受益户37户。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建钢架结构葡萄架座数（座）	8	=37	37	8	已完成
			新建花墙长度（米）	7	=536.50	536.50	7	已完成
			新建钢架结构葡萄架长度（米）	5	=333.00	333.00	5	已完成
		质量指标	新建钢架结构葡萄架、花墙验收合格率（%）	7	=100%	100%	7	已完成
			新建钢架结构葡萄架、花墙完工率（%）	5	=100%	100%	5	已完成
		时效指标	新建钢架结构葡萄架、花墙开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	已完成
			新建钢架结构葡萄架、花墙完工时间（月）	3	2020年8月	2020年8月	3	已完成
		成本指标	新建钢架结构葡萄架单位成本（元/米）	5	=700.00	700.00	5	已完成
			新建花墙单位成本（元/米）	5	=255.00	255.00	5	已完成
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）	10	≥2.00	2.00	10	已完成
		生态效益指标	环境绿化率（%）	5	≥80.0%	80.0%	5	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	10	=100	100	10	已完成
		可持续影响指标	新建钢架结构葡萄架、花墙使用年限（年）	5	=10	10	5	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度(%)	10	≥95.0%	95.5%	10	已完成
总分				100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。